

संक्षिप्त विवरण

1. लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग सम्भाग कटनी के अन्तर्गत कटनी जिले के तहत राजमार्ग क्रं.-7 की लंबाई 53 कि.मी. एवं राजमार्ग क्रं.78 के तहत 37 कि.मी. लम्बाई आती है।
2. लोक निर्माण विभाग (भ/स) कटनी सम्भाग के अन्तर्गत पूर्व में राज्य मार्ग कुल लम्बाई 143.8 कि.मी. थी जो वर्तमान में म0प्र0 सड़क विकास निगम को हस्तान्तरित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त इस सम्भाग के तहत 225.3 कि.मी. मुख्य जिला मार्ग 257.1 कि.मी. अन्य जिला मार्ग एवं 821.9 कि.मी. ग्रामीण मार्ग आते हैं।
3. इस सम्भाग के अन्तर्गत एक करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले मण्डी निधि के 5 कार्य 912.20 लाख रुपये के स्वीकृत हैं।
4. इस सम्भाग के अन्तर्गत एक करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले केन्द्रीय सड़क निधि के 4 कार्य 2139.08 लाख रुपये के स्वीकृत हैं।
5. इस सम्भाग के अन्तर्गत एक कार्य फास्ट ट्रेक योजना के तहत 225.00 लाख रुपये का स्वीकृत है जो म0प्र0 सड़क विकास निगम का दिनांक 01.04.2006 को हस्तान्तरित कर दिया गया है।
6. इस सम्भाग के अन्तर्गत नाबार्ड ऋण सहायता से 5 कार्य रुपये 1556.93 लाख के स्वीकृत हैं।
7. इस सम्भाग के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग के तीन कार्य 518.82 लाख रुपये के स्वीकृत हैं।

इसके अतिरिक्त एक करोड़ रुपये से कम लागत वाले कार्य निम्नानुसार है।

1. मण्डी निधि के तहत 6 कार्य 531.11 लाख रुपये के स्वीकृत हैं।
2. फास्ट ट्रेक योजनान्तर्गत 7 कार्य 287.27 लाख रुपये के स्वीकृत हैं।
3. राजस्व विभाग के ग्यारहवें वित्त आयोग के 3 कार्य 254.10 लाख रुपये के स्वीकृत हैं।
4. स्वास्थ्य विभाग के (बजट्टेड कार्य) 5 कार्य 195.00 लाख रुपये के स्वीकृत हैं।
5. स्वास्थ्य विभाग के डिपाजिट मद के 11 कार्य 173.20 लाख रुपये के स्वीकृत हैं।
6. जेल विभाग के प्रास्पेक्टिव प्लान के तहत 14 कार्य 189.26 लाख रुपये के स्वीकृत हैं।
7. कृषि एवं उपभोक्ता फोरम के तहत कटनी में उपभोक्ता फोरम निर्माण हेतु 13.50 लाख रुपये स्वीकृत हैं।
8. शिक्षा विभाग के बजट्टेड तीन कार्य 72.82 लाख रुपये के स्वीकृत हैं।
9. विधायक क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत (डिपाजिट मद) 18 कार्य 49.53 लाख रुपये के स्वीकृत हैं।

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग (भ/स)
कटनी सम्भाग कटनी

प्रपत्र 1

(एक करोड़ से अधिक लागत वाले कार्यों की योजनाओं की जानकारी)

क्रं	विभाग	योजना का नाम	लागत	स्वीकृत कार्यों की संख्या
1	लोक निर्माण विभाग	मण्डी निधि	912.20	05
2	लोक निर्माण विभाग	केन्द्रीय सड़क निधि	2139.08	04
3	लोक निर्माण विभाग	फास्ट ट्रेक	225.00	01
4	लोक निर्माण विभाग	नावाड ऋण सहायता के कार्य	1556.93	05
5	स्वास्थ्य विभाग	बजटेड कार्य	518.82	03

कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग (भ/स)
कटनी सम्भाग कटनी

प्रपत्र 2

(एक करोड़ से कम लागत वाली योजनाओं की जानकारी)

क्रं	विभाग	योजना का नाम	लागत	स्वीकृत कार्यों की संख्या
1	लोक निर्माण विभाग	मण्डी निधि	531.11	6
2	लोक निर्माण विभाग	फास्ट ट्रेक	287.27	7
3	राजस्व विभाग	ग्यारहवें वित्त आयोग	254.10	3
4	स्वास्थ्य विभाग	योजना बजटेड कार्य	195.00	5
5	स्वास्थ्य विभाग	डिपाजिट कार्य	173.20	11
6	जेल विभाग	प्रास्पेक्टिव प्लान	189.26	14
7	कृषि एवं उपभोक्ता फोरम	उपभोक्ता फोरम	13.50	1
8	शिक्षा विभाग	बजटेड	72.82	3
9	विधायक क्षेत्र विकास निधि	डिपाजिट	49.53	18

कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग (भ/स)
कटनी सम्भाग कटनी

प्रपत्र

क्र.	विभाग	विकास कार्य/ योजना का नाम	कार्य स्वीकृति की तिथि	कार्य प्रारम्भ होने की तिथि	लागत	चालू वित्त वर्ष में उपलब्ध राशि	कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	कार्य की वर्तमान स्थिति	कार्य का लाभ/महत्व
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	स्वा.वि.	विजयराघवगढ़ जिला कटनी में 100 बिस्तर वाले चिकित्सालय भवन का निर्माण कार्य	01.01.99	—	200.00 लाख	शून्य	31.03.06	भवन कार्य पूर्ण फिनिशिंग कार्य प्रगति पर	ग्राम विजयराघवगढ़ जिला कटनी में 100 बिस्तर वाले अस्पताल प्रारम्भ हो जाने से वहां के अथवा विकासखण्ड के विजयराघवगढ़ अन्तर्गत सभी ग्रामों के निकासियों के लिये चिकित्सा की अच्छी सुविधा प्राप्त हो सकेगी।
2	-तदैव-	सिहोरा जिला जबलपुर में 100 बिस्तर वाले अस्पताल भवन का निर्माण	01.01.99	—	187.50 लाख	शून्य	24.01.06	1-भूतल प्रथम तल द्वितीय तल में सिरेमिक टाइल्स लगाने का कार्य प्रगति पर। 2-भवन में प्लास्टर कार्य प्रगति पर। 3-प्रशासनिक ब्लाक में द्वितीय तल में लिंटल छज्जा पर ईट जुड़ाई का कार्य प्रगति पर। 4-द्वितीय तल पर 6 बिस्तर वार्ड में छत ढलाई पूर्ण, प्लास्टर पूर्ण, टाइल्स कोटा स्टोन प्रगति पर, ओ.पी.डी. के ऊपर प्लास्टर का कार्य प्रगति पर। दरवाजे खिड़की का कार्य प्रगति पर। 5-विद्युत कार्य प्रगति पर।	तहसील सिहोरा एवं विकासखण्ड सिहोरा के अन्तर्गत सभी ग्रामों के निकासियों को सिहोरा में उक्त चिकित्सालय के प्रारम्भ हो जाने से अच्छी चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा प्राप्त हो सकेगी।
3	-तदैव-	जिला चिकित्सालय कटनी में 2 ई टाईप 9 एफ टाईप 2 जी टाईप 12 एच टाईप आवासगृह का निर्माण	30.09.05	—	131.32 लाख	शून्य	18.02.07	कार्यदेश जारी कर दिया गया है अतिशीघ्र कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है।	उक्त आवासगृह के निर्माण हो जाने से जिला चिकित्सालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये आवास की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

प्रपत्र 1 की विस्तृत जानकारी

क्र.	विभाग	विकास कार्य/ योजना का नाम	कार्य स्वीकृति की तिथी	कार्य प्रारम्भ होने की तिथी	लागत	चालू वित्त वर्ष में उपलब्ध राशि	कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथी	कार्य की वर्तमान स्थिति	कार्य का लाभ/महत्व
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मण्डी निधी									
1	लो.नि.वि.	विजयराघवगढ़ बरही मार्ग लं. 24.6 कि.मी. में चौड़ीकरण	15.05.02	20.05.03	207.50 लाख	75.00 लाख	30.04.06	मुरुमीकरण = 16.0 चौड़ीकरण = 16.0 गिट्टीकरण = 16.0 डामरीकरण = 16.0 पुलिया = 9 नग	तहसील बरही से तहसील विजयराघवगढ़ को जोड़ना एवं जिला मुख्यालय कटनी से जोड़ना
2	-तदैव-	करेला जगुवा बम्हौरी मार्ग लं.12.0 कि.मी.	16.07.03	20.08.05 03.06.05	110.00 लाख		19.02.05 15.05.06	मुरुमीकरण = 7.0 गिट्टीकरण = 7.0 डामरीकरण = 4.0 पुलिया = 8 नग	ग्रामीण जनता को आवागमन में सुविधा हेतु तहसील मुख्यालय बरही को जोड़ना
3	-तदैव-	आमगांव बिलहरी मार्ग लं. 22.0 कि.मी.	22.05.02	12.08.02	310.50 लाख		11.07.03	मुरुमीकरण = 12.0 चौड़ीकरण = 12.0 गिट्टीकरण = 12.0 पुलिया = 40 नग (कार्य अपूर्ण)	ग्रामीण जनता को आवागमन में सुविधा प्रदान करने हेतु जिला मुख्यालय कटनी से जोड़ना
4	-तदैव-	बंजारी खजुरा लुकामपूर गुडेहा मार्ग लं. 8.2 कि. मी.	15.05.02	20.05.03	100.00 लाख		06/2004	गिट्टीकरण = 7.7 चौड़ीकरण = 7.7 एस.डी.बी.सी. = 7.7 पुलिया = 7 नग पूर्ण	क्षेत्रीय जनता को तहसील मुख्यालय विजयराघवगढ़ आने-जाने में सुविधा उपलब्ध कराना
5	-तदैव-	बहोरीबंद बाकल सलैया मार्ग लं. 20.0 कि.मी.	05.11.02	05.01.03	184.20 लाख		06/2003	गिट्टीकरण = 19.0 चौड़ीकरण = 19.0 एस.डी.बी.सी. = 19.0	क्षेत्रीय जनता को तहसील मुख्यालय बहोरीबन्द आने-जाने में सुविधा उपलब्ध कराना
केन्द्रीय सड़क निधी									
6	-तदैव-	बन्धी झिरी मार्ग लं. 25. 4/13.0 कि.मी.	20.02.04	21.02.04	191.07 लाख	-	कार्य पूर्ण	गिट्टी कार्य = 25.4 मुरुमीकरण = 25.4 गिट्टीकरण = 25.4 डामरीकरण = 25.4 पुलिया = 23 नग	तहसील मुख्यालय डीमरखेड़ा को जिला मुख्यालय कटनी से जोड़ना
7	-तदैव-	स्लीमनाबाद उमरियापान डीमरखेड़ा विलायतकला मार्ग लं. 73.6/14.8	20.02.04	21.02.04	420.29 लाख	-	कार्य पूर्ण	गिट्टीकरण = 14.8 डामरीकरण = 14.8 एस.डी.बी.सी. = 47.7	तहसील मुख्यालय बड़वारा एवं डीमरखेड़ा को जिला मुख्यालय कटनी से जोड़ना
8	-तदैव-	सिहोरा बहोरीबन्द सलैया मार्ग लं. 19.0 कि.मी.	09.01.01	18.04.01	492.72 लाख	-	03/2005	गिट्टीकरण = 18.4 बी.एम. = 18.4 एस.डी.बी.सी. = 14.8 सीमेंट कांकीट = 600 मी. पुलिया = 23 नग मध्यम पुल = 1 नग	तहसील मुख्यालय बहोरीबंद एवं आसपास के समस्त ग्रामों की जनता को राष्ट्रीय राज मार्ग क्र.7 से जोड़ना एवं जिला मुख्यालय कटनी एवं जबलपुर से जोड़ना
9	-तदैव-	सिहोरा मझगवां सिलौड़ी मार्ग लं. 39.2 कि.मी.	08.01.01	18.04.01	1035.00 लाख	-	03/2004	गिट्टीकरण = 37.5 बी.एम. = 37.5 एस.डी.बी.सी. = 37.5 सीमेंट कांकीट = 1700 मी. पुलिया = 26 नग	क्षेत्रीय जनता को ब्लॉक मुख्यालय डीमरखेड़ा एवं तहसील मुख्यालय सिहोरा एवं जिला मुख्यालय जबलपुर आने-जाने में सुविधा उपलब्ध हुई
फास्ट ट्रेक									
10	-तदैव-	कटनी बरही पनपथा मार्ग लं. 42.4 कि.मी. में डामरीकरण नवीनीकरण	26.02.03	27.03.04	225.00	-	अपूर्ण कार्य / बन्द	डब्ल्यूबी.एम. नवीनीकरण = 3.0 डामरीकरण = 29.0 मार्ग अपूर्ण स्थिति में शासन के निर्देशानुसार दिनांक 01.04.06 को म.प्र.सड़क विकास निगम को हस्तान्तरित	तहसील मुख्यालय बरही बड़वारा को जिला मुख्यालय कटनी से जोड़ने एवं आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
नाबार्ड योजना									
11	—तदैव—	झिंझरी बिलहरी देवगांव मार्ग लं.24.6 कि.मी.	06.07.05	01.05.06	460.21 लाख	—	18.03.07	चौड़ीकरण हेतु खुदाई कार्य प्रगति पर	ग्रामीण जनता को जिला मुख्यालय कटनी पहुंचने में
12	—तदैव—	बरतरा सिंहुडी सलैया मार्ग लं. 15.0 कि.मी.	06.07.05	—	296.17 लाख	—	18.03.07	ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध न करने के कारण कार्यादेश जारी नहीं किया गया है	ग्रामीण जनता को आवागमन की सुविधा हेतु तहसील मुख्यालय बहोरीबंद से जोड़ना एवं जिला मुख्यालय कटनी से जोड़ना
13	—तदैव—	पिपरिया सिनगौड़ी मार्ग लं. 10.6 कि.मी.	06.07.05	28.04.06	197.00 लाख	—	19.02.07	चौड़ीकरण हेतु खुदाई कार्य प्रगति पर	तहसील मुख्यालय विजयराघवगढ़ से बड़वारा से जोड़ना एवं जिला मुख्यालय कटनी से जोड़ना
14	—तदैव—	कौंडिया बन्धी खिरहनी पिपरिया मार्ग लम्बाई 11.2 कि.मी.	06.07.05	—	270.25 लाख	—	03/2007	—	ग्रामीण जनता को राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.7 एवं जिला मुख्यालय कटनी से जोड़ना
15	—तदैव—	इमलिया खम्हरिया कूड़ा बाकल मार्ग लं. 12.8 कि.मी.	06.07.05	—	333.30 लाख	—	03/2007	—	ग्रामीण जनता को जिला दमोह आने—जाने एवं जिला मुख्यालय कटनी आने—जाने में सुविधा प्रदान करना

कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग(भ/स)
कटनी सम्भाग कटनी