

## जल संसाधन संभाग कटनी के अधीनस्थ निर्माणाधीन सिंचाई योजनाओं की जानकारी स्थिति मासांत - 12/06

राशि लाख रुपये में / क्षेत्र हेक्टेयर में

संभाग का नाम- जल संसाधन संभाग, कटनी

सं0 क्र0	योजना का नाम	विकास खण्ड	निर्माण मद	स्वीकृत राशि	अद्यतन लागत	रूपांकित सिंचाई क्षमता	3/06 तक कुल व्यय	वर्ष 06 - 07 में		माह के अंत तक कुल व्यय	भौतिक प्रगति प्रतिशत में		कार्य प्रारंभ का वर्ष	कार्य पूर्ण करने हेतु संभावित वर्ष	रिमार्क
								बजट आवंटन	माह 12 / 06 तक व्यय राशि		शीर्ष कार्य	नहर कार्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	चपना उ0 सि0 यो0	वि0गढ़	नाबार्ड मद	334.33	334.33	858	164.20	78.00	12.93	177.13	35	-	2/92	12/07	निर्माण कार्य प्रगति पर
2	हिनाती जलाशय	बहोरीबंद	नाबार्ड मद	133.22	133.22	275	35.76	47.00	29.05	64.81	35	-	10/89	12/07	तदैव
3	शांतिनगर जलाशय	बहोरीबंद	नाबार्ड मद	383.87	383.87	405	73.76	155.00	52.54	126.30	25	-	10/03	03/08	वन प्रकरण तैयार कर इस कार्या0 के पत्र क्र0 3236 / कटनी दिनांक 05.10.06 के द्वारा वन संरक्षक, मध्यवृत्त जबलपुर को प्रेषित एवं उनके पत्र 12396 दिनांक 12.12.06 से प्रकरण मुख्य वन संरक्षक भोपाल को प्रेषित। निर्माण कार्य प्रगति पर
4	बंदरचुआ जलाशय	बहोरीबंद	नाबार्ड मद	152.41	152.41	160	10.70	15.00	9.89	20.59	8	-	10/03	03/08	निर्माण कार्य प्रगति पर
5	सलैया जलाशय	बहोरीबंद	प्लान मद	102.34	212.23	121	168.51	-	0.40	168.91	100	98	12/84	04/07	आवंटन का अभाव रू0 20.00 लाख की मांग
6	सिमरहा जलाशय	दीमरखेड़ा	प्लान मद	96.57	96.57	121	9.75	15.00	8.69	18.44	3	-	10/03	12/08	नाबार्ड प्रकरण नाबार्ड कार्यालय में प्रेषित
7	गुरेहा नाला जलाशय	बड़वारा	प्लान मद	66.31	66.31	67	-	1.00	1.04	1.04	-	-	8/05	12/08	तदैव
8	गुरेहा पिपरा जलाशय	वि0गढ़	प्लान मद	152.45	152.45	165	-	1.00	1.18	1.18	-	-	8/05	12/08	तदैव
9	देवरी हटाई जलाशय	बड़वारा	प्लान मद	222.07	222.07	244	-	1.00	46.86	46.86	4	-	4/06	12/08	नाबार्ड प्रकरण नाबार्ड कार्यालय में प्रेषित
10	बरेली जलाशय	दीमरखेड़ा	प्लान मद	203.25	203.25	240	9.34	10.00	6.54	11.83	2	-	10/03	12/08	नाबार्ड प्रकरण पर उठाई आपत्तियों का निराकरण कर पुनः प्रमुख अभियंता को प्रस्तुत
11	किसगी (गजनंदा)	दीमरखेड़ा	प्लान मद	9.89	151.56	385	9.01	5.32	2.82	9.63	2	-	1/80	3/09	पुनरीक्षित प्रशा.स्वी. का प्राक्कलन प्रेषित, स्वी. उपरान्त नाबार्ड प्रस्ताव तैयार किया जा सकेगा।
12	देवलिया जलाशय	रीठी	प्लान मद	47.42	65.34	93	4.15	10.00	5.48	9.63	4	-	4/2000	12/08	पुन0 प्रशा0 स्वी0 हेतु प्राक्कलन प्र0 अ0 को प्रस्तुत स्वी. उपरान्त नाबार्ड प्रकरण तैयार किया जावेगा
13	करौंदा जलाशय	दीमरखेड़ा	प्लान मद	102.32	102.32	101	-	1.00	0.26	0.26	-	-	8/05	12/08	नाबार्ड प्रकरण प्रस्तुत है
14	बिजौरा जलाशय	दीमरखेड़ा	प्लान मद	66.90	66.90	67	-	1.00	0.26	0.26	-	-	8/05	12/08	नाबार्ड प्रकरण प्रस्तुत है
15	देहरी जलाशय	दीमरखेड़ा	गैर बजटेंड	10.72	65.71	66	20.01	-	-	20.01	35	-	2/83	12/09	राहत कार्य अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। वन भूमि प्रभावित होने के कारण निर्माण कार्य बंद पड़ा है। वन प्रकरण वनसंरक्षक को प्रेषित है।
16	बन्दीरी जलाशय	दीमरखेड़ा	गैर बजटेंड	24.78	178.86	134	8.79	-	-	8.79	2	-	2/83	12/09	
17	अतारिया जलाशय	दीमरखेड़ा	गैर बजटेंड	23.05	223.38	130	1.44	-	-	1.44	-	-	7/83	12/09	
18	जजनगरा जलाशय	दीमरखेड़ा	गैर बजटेंड	21.20	115.20	127	18.45	-	-	18.45	15	-	12/83	12/09	तदैव
19	कूड़ो जलाशय	दीमरखेड़ा	गैर बजटेंड	23.48	205.46	129	16.32	-	-	16.32	2	-	3/83	12/08	तदैव
20	पुरैनी जलाशय	वि0गढ़	गैर बजटेंड	16.01	87.18	100	10.02	-	-	10.02	15	-	3/83	6/09	तदैव
21	इमलाज जलाशय	रीठी	गैर बजटेंड	13.57	78.36	97	35.19	-	-	35.19	40	-	12/84	12/09	तदैव वन प्रकरण तैयार किया जाना है
<b>योग</b>				<b>2206.16</b>	<b>3296.98</b>	<b>4085</b>	<b>595.40</b>	<b>340.32</b>	<b>177.94</b>	<b>773.34</b>					

कार्यपालन यंत्री,  
जल संसाधन संभाग कटनी

## पूर्ण एवं आंशिक पूर्ण योजनाओं की जानकारी

प्रपत्र - 2

संभाग का नाम— जल संसाधन संभाग, कटनी

मासांत 12/06

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

स0 क्र0	निर्मित योजनाओं की कुल संख्या	रूपांकित सिंचाई क्षमता			पिछले वर्ष 2005-06 में की गई वास्तविक सिंचाई			चालू वर्ष 2006-07 में खरीफ सिंचाई हेतु		चालू वर्ष 2006-07 में रबी सिंचाई हेतु		रिमार्क
		खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	पूर्ण योजना - 99	24326	10149	34475	7775	8390	16165	11194	9342	5173	2800	—
2	आंशिक पूर्ण योजना - 1	101	20	121	41	15	56	50	20	100	—	—
<b>योग:- 100 योजना</b>		<b>24427</b>	<b>10169</b>	<b>34596</b>	<b>7816</b>	<b>8405</b>	<b>16221</b>	<b>11244</b>	<b>9362</b>	<b>5273</b>	<b>2800</b>	—

कार्यपालन यंत्री,  
जल संसाधन संभाग कटनी